

# Landschaftspflegerischer Ausführungsplan

zum LBP

## Deichsanierung Rechter Alanddeich

zwischen Seehausen und Beuster

Deich-km 0,0 – 7,8

Auftraggeber: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und  
Wasserwirtschaft,  
Flussbereich Osterburg  
Ballerstedter Str. 11  
39806 Osterburg

Planung: Eilmann/Schulze GbR  
Ingenieurbüro für Landschafts-  
planung und Wasserwirtschaft  
Hauptstraße 31  
16845 Sieversdorf

Bearbeiter: Dr. B. Schulze  
Dipl.-Ing. (FH) D. Meisel



---

Sieversdorf, im Dezember 2013

## Inhaltsverzeichnis

<b>I</b>	<b>ERLÄUTERUNGSBERICHT</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>EINLEITUNG</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>LAGE UND ABGRENZUNG DER PLANUNGSGEBIETE</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>CHARAKTERISIERUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>BESCHREIBUNG DER MAßNAHMEN</b>	<b>6</b>
4.1	<i>Entwicklung einer Feuchtwiese inkl. eines Laichgewässers bei Pollitz)</i>	6
4.2	<i>Entwicklung eines Laichgewässers bei Stresow</i>	7
4.3	<i>Anpflanzung von punktförmigen Gehölzstrukturen zur Abgrenzung des Deichschutzstreifens</i>	7
<b>5</b>	<b>UNTERLAGENVERZEICHNIS</b>	<b>9</b>
<b>II</b>	<b>BAUBESCHREIBUNG</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER BAULEISTUNGEN</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>LAGE DER BAUSTELLEN</b>	<b>2</b>
2.1	<i>Schutzgebiete</i>	2
2.2	<i>Zugänge und Zufahrten</i>	4
2.3	<i>Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen</i>	4
2.4	<i>Lager- und Arbeitsplätze</i>	4
2.5	<i>Baugrund</i>	4
2.6	<i>Zu schützender Baumbestand und sonstige Objekte</i>	5
2.7	<i>Anlagen im Baubereich</i>	5
2.8	<i>Trassen im Baubereich</i>	5
<b>3</b>	<b>AUSFÜHRUNG DER BAULEISTUNGEN</b>	<b>5</b>
3.1	<i>Verkehrssicherung</i>	5
3.2	<i>Bauablauf und Ausführungsfristen</i>	5
3.3	<i>Erläuterungen zum Pflanzgut / Schutz der Pflanzung / Pflege</i>	6
3.3.1	<i>Pflanzentransport</i>	6
3.3.2	<i>Austrocknungsschäden</i>	6
3.3.3	<i>Frostschäden</i>	6
3.3.4	<i>Transport</i>	6
3.3.5	<i>Entladen</i>	7
3.3.6	<i>Lagern</i>	7
3.3.7	<i>Pflanzarbeit</i>	7
3.3.8	<i>Pflanzzeit</i>	8
3.3.9	<i>Durchführung der Pflanzung</i>	8
3.3.10	<i>Sicherung der Pflanzen (nur bei größeren Heistern)</i>	9
		2

3.3.11	Schutz gegen Wildverbiss	9
3.3.12	Fertigstellungspflege	9
<b>3.4</b>	<b>Baubehelfe</b>	<b>10</b>
<b>3.5</b>	<b>Stoffe, Bauteile</b>	<b>10</b>
<b>3.6</b>	<b>Sicherungsmaßnahmen</b>	<b>10</b>
<b>3.7</b>	<b>Aufmaßverfahren</b>	<b>11</b>
<b>3.8</b>	<b>Prüfungen</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN</b>	<b>11</b>
4.1	Vom AG zur Verfügung gestellte Unterlagen	11
4.2	Vom AN zu beschaffende Ausführungsunterlagen	11
<b>5</b>	<b>RECHNUNGSERSTELLUNG</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>NEBENANGEBOTE</b>	<b>12</b>
<b>7.</b>	<b>ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN</b>	<b>12</b>
7.1	Anzuwendende ZTV	12
7.2	Anzuwendende Normen	12

### III ANLAGEN

- Anlage 1 Übersicht Deich Seehausen - Beuster
- Anlage 2 Blatt 2.1 Übersicht Pflanzstandorte Baumbepflanzung, Abschnitt 1  
Blatt 2.2 Übersicht Pflanzstandorte Baumbepflanzung, Abschnitt 2  
Blatt 2.3 Übersicht Pflanzstandorte Baumbepflanzung, Abschnitt 3  
Blatt 2.4 Übersicht Pflanzstandorte Baumbepflanzung, Abschnitt 4  
Blatt 2.5 Übersicht Pflanzstandorte Baumbepflanzung, Abschnitte 5 u. 6
- Anlage 3 Leistungsverzeichnis Ausgleichspflanzung Deichfuß
- Anlage 4 Kostenschätzung (Langtext mit Preisen) Ausgleichspflanzung Deichfuß

# Ausgleichspflanzungen



- Legende**
- Baumpflanzung, alle 20 m
  - Pflanzachse, 4m vom Deichfuß
  - Eingriffsfläche
  - Eingriffsfläche
  - Eingriffsfläche
  - Eingriffsfläche
  - Eingriffsfläche
  - Eingriffsfläche

**Landschaftspflegerischer Ausführungsplan**  
**Deichsanierung am rechten Alandeich**  
**Deich Seehausen - Beuster, Deich-km 0,0 - 7,8**

**Ausgleichspflanzungen**  
 Blatt 2.1

QUELLEN: topographische Karte M 1:10.000  
 eigene Erhebungen  
 Planung PPK - Provis

Stand: 12/2013  
 Maßstab 1:2.000

Sieversdorfer Arbeitsgemeinschaft  
 Hauptstrasse 31, 16867 Sieversdorf  
 Tel.: 032870-13954 u. 13955, FAX 13955  
 web: www.elfman-schulze.de und www.masuch.de  
 email: elfa@elfman-schulze.de, elfa@masuch.de

